

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน		ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
							วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
1	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรพร้อมติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	63,000.00	60,883.85	60,883.85	2,116.15	อุดหนุนการไฟฟ้า		100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการปรับปรุง ระบบ ประปาบาดาล บ้านโฮ้งมะค่า หมู่ที่ 16	64,500.00	64,500.00	0.00	กั้นเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				อยู่ระหว่างดำเนินการ

3	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีต เสริมเหล็ก รอบอาคาร อเนกประสงค์ บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	346,000.00	346,000.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้างถนน ผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ทาง ข้างร้านไฟโรจน์ ไร่เก็บน้ำ บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3	151,000.00	151,000.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้างถนน ผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางฉาปนสถาน - บ้าน นายพล สินธุ บ้านสบแจ่มฝั่ง ขวา หมู่ที่ 8	389,600.00	388,000.00	0.00	1,600.00	28/2/2567	27/5/2567	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

6	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้างถนน ผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ทางบ้าน นายสิงห์คำ กันทะขวง- ลำห้วย บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18	227,000.00	227,000.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้างถนน ผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสาย ทาง สวนนายหน่อแก้ว แดงคง - ไปบ้านม่อนหิน บ้านนาบก หมู่ ที่ 2	168,000.00	166,000.00	166,000.00	2,000.00	28/2/2567	27/5/2567	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้าง ผิวจราจร คอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง บ้าน นางสาวจันฉวี ฤทธิธรรม บ้านคันฝั้ง หมู่ที่ 17	103,000.00	103,000.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				อยู่ระหว่างดำเนินการ

9	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการวางท่อระบบ ส่งน้ำดิบ ประปา บ้านวังดวง หมู่ที่ 9	366,000.00	366,000.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการปรับปรุงถนน ผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ทาง จากถนนคอนกรีตเดิม ออก สู่สามแยกกองยอ บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	361,000.00	361,000.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้างถนน ผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก จาก บ้าน นายเดช ใจจันทร์ดีบ - สาม แยก บ้านนายคำ โพธิ์ใจ หมวด 4 บ้านสบเปะ หมู่ที่ 1	69,000.00	69,000.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

12	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการติดตั้งระบบ ไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ระบบประปา บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3	231,500.00	231,500.00	231,500.00	0.00	29/8/2567	27/10/2567	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบโอเวอร์เลย์ด้วย แอสฟัลต์คิ กคอนกรีต สายทางบ้านนายคำ ใจทนัน - บ้านนายขยัน จันตา บุญ บ้านห้วยทราย หมู่ 5	477,000.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00	25/11/2567	24/3/2567	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการติดตั้งระบบ ไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ระบบประปา บ้านแปะ หมู่ที่ 4	222,000.00	212,600.00	212,600.00	9,400.00	29/8/2567	27/10/2567	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

15	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อ การเกษตร จากสี่แยกหอประชุม -อ่างห้วยริน บ้านนาบก หมู่ที่ 2	252,000.00	251,799.76	251,799.76	200.24	อุดหนุนการไฟฟ้า		100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้างถนน ผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ทาง บ้านจำวี อรุณวรวิทย์ - บ้านนายสุรศักดิ์ ปัญญาสกุล ไพร บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	75,000.00	75,000.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้างถนน ผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ทาง ห่อมบ้านผาขาว บ้านขุน แปะ หมู่ที่ 12	179,000.00	178,000.00	178,000.00	1,000.00	25/4/2567	23/7/2567	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

18	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้างถนน ผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสาย ทาง หน้าวัดท่ากอม่วง- บ้าน นายสมเดช แสนหลวงคำ บ้าน ท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	324,000.00	324,000.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้างถนน ผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสาย ทาง ห้วยกองแพะ- บ้านนาย อำนาจ ไพโรจน์สถิตธาดา บ้านบนนา หมู่ที่ 14	366,000.00	366,000.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ ระบบประปา บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15	231,500.00	231,500.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

21	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ ระบบประปา บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	101,500.00	101,500.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้างถนน ผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ทาง บ้านนายจักรชัย โยเซอ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	202,000.00	202,000.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการก่อสร้าง ท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กและ ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง เชื่อม สายทาง บ้านครูอุทัย เขา วนา บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	336,000.00	336,000.00	0.00	กันเงินไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

24	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการขยายเขต ไฟฟ้า พร้อม ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะภายใน หมู่บ้าน บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	165,000.00	164,408.85	164,408.85	591.15	อุดหนุนการ ไฟฟ้า	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
----	---	---	------------	------------	------------	--------	------------------	--------	--------------------